

AMENAGEMENT DU SECTEUR 6 - ZAC DES DOCKS SAINT OUEN SUR SEINE

Carnet de phasage – PRO Phase 3.1



Phase 1


Phase 1.1: (1 mois) Travaux préparatoires et terrassements

— — — Emprise de travaux

- Décapage de la terre végétale
- Démolition de la fondation du bâtiment AVIVA
- Rabotage de la chaussée et démolition de la structure
- Dépose de bordures
- Déposes et évacuations de regards
- Travaux de terrassement (tri des terres et évacuations)



Travaux VRD




Phase 1.2: (1 mois)
Travaux de réseaux d'assainissement

--- Emprise de travaux

- Remblai et réalisation de couche de forme y compris essais
- Réalisation du nouveau réseau d'assainissement (EP et EU) et remblaiement
- Mise en place des talus et accotement



Travaux VRD



Phase 2

Phase 2.1 : (1 mois) Travaux préparatoires

--- Emprise de travaux


- Réalisation du nouveau réseau de chauffage urbain par le concessionnaire
- Décapage de la terre végétale
- Démolition de la fondation du bâtiment AVIVA
- Rabotage de la chaussée et démolition de la structure
- Dépose de bordures
- Décroustage du trottoir et démolition de la structure
- Travaux de terrassement



Travaux VRD



Travaux CPCU



Phase 2.2 : (1 mois) Travaux de réseaux d'assainissement

— — — Emprise de travaux


- Réalisation du nouveau réseau d'assainissement EU et remblaiement
- Travaux de terrassement et création de fossé et bassin d'infiltration
- Remblai et réalisation de couche de forme
- Mise en place des talus et accotement



Travaux VRD



Travaux CPCU



Phase 3

Phase 3 : (1,5 mois) Travaux AEP & voirie

— — — Emprise de travaux


- Réalisation du nouveau réseau d'AEP et raccordement
- Création de la chaussée (structure + revêtement provisoire)
- Pose des caniveaux
- Finalisation des accotements, fossé, bassin et talus



Travaux VRD



Travaux CPCU



Phase 4


Phase 4 : (1 mois) Travaux de voirie

— — — Emprise de travaux

- Réalisation du nouveau réseau d'AEP et raccordement
- Création de la chaussée (structure + revêtement provisoire)
- Création du trottoir (structure + revêtement définitif)
- Pose de bordures et caniveaux
- Finalisation des accotements, fossé, bassin et talus



Travaux VRD



Phase 5

Phase 5 : (1 semaine) Travaux finition

--- Emprise de travaux

- Pose de potelets
- Pose de portails
- Marquage au sol
- Autres finitions



Travaux VRD

